

CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA CAMPUS IFS POÇO REDONDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00643

IFS- Instituto Federal de Sergipe  
 Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
 Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Ref : Agosto/2013-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CANTEIRO DA OBRA	8,98	473.418,63	56,37	266.849,35	2,27	10.743,98	4,54	21.487,99	4,54	21.487,99	4,54	21.487,99
02	EDIFICAÇÃO	89,12	4.697.937,73	2,02	95.058,06	2,82	132.534,90	6,42	301.649,62	15,24	715.937,31	19,74	927.326,06

1954 444.50SQBT/F3 7

CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA CAMPUS IFS POÇO REDONDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIME

Cod. Empreendimento: 00643

IFS- Instituto Federal de Sergipe

Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Ref : Agosto/2013-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CANTEIRO DA OBRA	8,98	473.418,63	4,54	21.487,99	4,54	21.487,99	4,54	21.487,99	4,54	21.487,99	4,54	21.487,99
02	EDIFICAÇÃO	89,12	4.697.937,73	16,11	756.927,78	12,35	580.316,45	8,00	375.665,93	7,82	367.291,33	4,57	214.908,01
03	GUARITA	1,9	100.111,52	13,67	13.688,88	13,00	13.017,55	15,04	15.052,76	11,64	11.655,01	11,01	11.021,75
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	5.271.467,88	15,03	792.104,65	11,66	614.821,99	7,82	412.206,68	7,60	400.434,33	4,69	247.417,75
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	5.271.467,88	62,94	3.317.022,31	74,60	3.931.844,30	82,42	4.344.050,98	90,02	4.744.485,31	94,71	4.991.903,06







IFS- Instituto Federal de Sergipe  
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIME

Cod. Empreendimento: 00105

Ref : Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR

